Проверочный лист затрат по объекту

По каждому применимому пункту установите: кто несёт расход, где он покрыт ценой и каким документом это подтверждено. Неопределённые и непокрытые позиции перенесите в реестр 63. Проверяйте повторное включение одной затраты в разные начисления.

1. Площадка и временное

☐ Бытовка, раздевалка, помещение для приёма пищи: кто ставит, кто содержит, кто платит за размещение.

☐ Склад и место хранения материалов, в том числе закрываемое.

☐ Ограждение зоны работ, знаки, ограничение доступа.

☐ Освещение рабочих мест и подходов.

☐ Электроэнергия, вода, тепло на период работ: подключение, точка подключения, учёт и оплата потребления.

☐ Стоянка и разворот техники, места складирования на площадке.

☐ Охрана инструмента и материалов, пропускной режим, оформление пропусков на людей и транспорт.

☐ Демонтаж и вывоз всего временного после окончания работ.

2. Материалы, доставка и хранение

☐ Доставка материалов до объекта: чья зона и входит ли она в цену поставки.

☐ Разгрузка на объекте: механизмами или вручную, чьими силами.

☐ Перемещение по объекту и подъём на отметку: лифт, подъёмник, вручную; доступность механизмов генподрядчика и условия их предоставления.

☐ Хранение на объекте, в том числе требующее температурного режима.

☐ Естественная убыль, бой, порча при хранении и перемещении.

☐ Тара, поддоны, упаковка и её возврат либо утилизация.

☐ Входной контроль и приёмка материалов, отбор проб.

☐ Материалы заказчика: порядок передачи, ответственность за качество и за недостачу.

3. Люди

☐ Доставка работников к объекту и обратно, если объект вне города.

☐ Проживание и питание вахтового персонала.

☐ Вводный инструктаж, инструктажи на площадке, обучение по требованиям генподрядчика.

☐ Аттестации, допуски и удостоверения, которых требует именно этот объект.

☐ Медицинские осмотры и освидетельствования.

☐ Средства индивидуальной защиты, спецодежда с требованиями генподрядчика к внешнему виду.

☐ Простой людей по причинам, от вас не зависящим: чем фиксируется и как оплачивается.

4. Технология и стыки

☐ Подготовительные операции, без которых основная работа не выполняется.

☐ Вспомогательные и сопутствующие работы, не описанные отдельными позициями.

☐ Леса, подмости, средства подмащивания: монтаж, аренда, демонтаж.

☐ Работа в стеснённых условиях, на высоте, вблизи действующего производства.

☐ Примыкания и стыки со смежниками: кто выполняет и за чей счёт.

☐ Восстановление работ, повреждённых смежниками, и порядок фиксации виновника.

☐ Защита выполненного до сдачи объекта.

☐ Устранение отклонений основания, принятого от предыдущего подрядчика.

5. Сезон и режим работы

☐ Попадают ли работы в зимний период по фактическому графику.

☐ Отопление, обогрев, тепляки, прогрев материалов и конструкций.

☐ Снегоочистка зоны работ и подходов, борьба с наледью.

☐ Работы в ночные смены, в выходные и праздники по требованию графика генподрядчика.

☐ Ускорение работ по требованию второй стороны и порядок оплаты такого ускорения.

☐ Простой из-за погодных условий: чем фиксируется, влияет ли на срок.

6. Отходы и уборка

☐ Сбор строительного мусора в зоне работ.

☐ Вынос мусора до места накопления и подача в контейнер.

☐ Контейнер и его вывоз: чей и за чей счёт.

☐ Размещение отходов и подтверждающие документы на размещение.

☐ Отходы, обращение с которыми требует отдельного порядка.

☐ Ежедневная уборка зоны работ по регламенту площадки.

☐ Финальная уборка помещений перед предъявлением к приёмке.

7. Документы, контроль и приёмка

☐ Ведение и оформление исполнительной документации в объёме, который требует генподрядчик.

☐ Геодезические работы: разбивка, исполнительные съёмки.

☐ Лабораторные испытания, отбор проб, заключения.

☐ Освидетельствование скрытых работ: вызовы, ожидание комиссии, повторные вызовы.

☐ Копирование, печать, брошюровка, передача комплектов документации.

☐ Участие в рассмотрении замечаний и затраты на подтверждённые обязанности по их устранению.

☐ Участие в приёмке и в комиссиях, время инженерно-технических работников.

8. Деньги и обеспечение

☐ Услуги генподряда: удерживаются ли и в каком порядке.

☐ Гарантийное удержание: размер, срок возврата, условие возврата.

☐ Обеспечение исполнения договора: сумма и способ.

☐ Банковская гарантия или иное обеспечение: стоимость его получения.

☐ Страхование строительно-монтажных рисков и ответственности.

☐ Отсрочка платежа: период финансирования и стоимость привлечённых или собственных средств.

☐ Условие «оплата после оплаты заказчиком» и то, как долго вы финансируете работу собственными средствами.

9. Непредвиденное

☐ Есть ли в смете резерв на непредвиденные работы и затраты.

☐ Кто им распоряжается и каким документом раскрывается.

☐ Порядок действий при работах, необходимость которых выявилась в ходе исполнения: кого уведомлять, в какой срок, чем оформлять.

☐ Порядок приостановки работ, если продолжать нельзя.

Итог проверки

Показатель	Значение
Количество применимых пунктов, требующих уточнения	
Количество позиций с оценкой непокрытой части	
Сумма непокрытых затрат по реестру, ₽	
Плановая прибыль, ₽	
Непокрытая сумма / плановая прибыль, %	