РАСШИРЕННЫЙ ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ комплекта КС

Инструкция по использованию

Этот проверочный лист включает все пункты бесплатной версии плюс дополнительные проверки: соответствие СНиП, ГОСТ, проверку исполнительных схем, анализ первичных документов.

Раздел 1. Общие сведения (расширенный)

№	Параметр	Проверка	Статус	Замечание
1.1	Номер договора	Совпадает с КС-2, КС-3, актами	☐	
1.2	Наименование объекта	Дословно как в договоре и разрешении на строительство	☐	
1.3	Застройщик	Юридически точное наименование + ОГРН	☐	
1.4	Подрядчик	Юридически точное наименование + ОГРН	☐	
1.5	Срок выполнения	Не просрочен / есть допсоглашение о продлении	☐	
1.6	Смета	Номер и дата сметы указаны в КС-2	☐	

Раздел 2. КС-2 (полная проверка)

№	Пункт проверки	Статус	Замечание
2.1	Нумерация: нет пропусков, дублей, ошибок	☐	
2.2	Период: начало меньше или равно окончанию, даты реальны	☐	
2.3	Сумма: рассчитана по смете, округление корректно	☐	
2.4	КС-2 подписывают уполномоченные представители сторон; документы о полномочиях проверены. Внутреннее согласование проверено отдельно.	☐	
2.5	Печать: если договор требует - печать стоит	☐	

№	Пункт проверки	Статус	Замечание
2.6	АОСР: наименования, участки и номера актов сопоставлены с соответствующими скрытыми работами в КС-2.	☐	
2.7	КС-4: ведомость ресурсов приложена	☐	

Раздел 3. Исполнительные схемы

№	Пункт проверки	Статус	Замечание
3.1	Схемы составлены по ГОСТ 21.101-2020	☐	
3.2	Штамп 'Исполнительная' заполнен	☐	
3.3	Подписи: составил, проверил, начальник ПТО	☐	
3.4	Привязка к осям и отметкам	☐	
3.5	Масштаб указан и соответствует	☐	

Раздел 4. Сертификаты и паспорта

№	Пункт проверки	Статус	Замечание
4.1	Все сертификаты действуют на дату работ	☐	
4.2	Сертификаты соответствуют маркам материалов	☐	
4.3	Паспорта на изделия: полные, не копии без оригинала	☐	
4.4	Заключения лабораторий: даты в периоде работ	☐	

Раздел 5. Акты скрытых работ (АОСР)

№	Пункт проверки	Статус	Замечание
5.1	АОСР оформлены на подлежащие освидетельствованию скрытые работы; применимость подтверждена проектом и перечнем работ объекта.	☐	
5.2	У АОСР есть подпись уполномоченного представителя заказчика по строительному контролю; полномочия и НРС проверены по применимости.	☐	
5.3	Представитель проектировщика участвует и подписывает АОСР при его привлечении для проверки соответствия работ проекту.	☐	

№	Пункт проверки	Статус	Замечание
5.4	Подписи представителей лица, осуществляющего строительство, и его строительного контроля проверены; исполнитель по отдельному договору участвует по применимости.	☐	
5.5	Указаны фактические даты работ и освидетельствования до их закрытия последующими работами; связь с периодом КС-2 проверена без изменения фактических дат.	☐	